



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it

Global service 2018-2020 con opzione di 2 anni

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE DEI RISCHI da INTERFERENZE Preliminare

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze"

Ente COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Attività PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

contratto di appalto/ordine di lavoro
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO MEDIANTE
CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE

Azienda COMMITTENTE
Comune di CAZZAGO SAN
MARTINO

Firma datore di lavoro committente

Azienda
APPALTATRICE

Firma datore di lavoro azienda appaltatrice

1. PREMESSA

Il presente Documento (DUVRI) viene elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della cooperazione e del coordinamento fra Ente committente, impresa appaltatrice e lavoratori autonomi destinati ad operare all'interno degli edifici di competenza dell'Ente e su mezzi di proprietà dello stesso, nell'ambito di contratti di appalto o appalto d'opera in cui il Comune di Cazzago San Martino riveste il ruolo di Ente committente.

Il coordinamento fra i lavoratori del COMMITTENTE e le imprese e/o lavoratori autonomi, è svolto di regola attraverso:

- Effettuazione di un sopralluogo preliminare, congiunto, per la valutazione dei rischi nelle aree dove si andrà ad operare (opzionale)
- Riunioni di coordinamento, con presa visione della documentazione prodotta dai diversi soggetti (DUVRI, piano di emergenza ed evacuazione, ecc.).
- Eventuale stesura di un apposito verbale, con ulteriori misure di prevenzione e protezione, aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DUVRI e relativi allegati.

Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e ne costituisce parte integrante.

Per l'individuazione delle attività da svolgere e dei beni immobili/patrimoniali oggetto del presente appalto si rinvia quanto riportato nel capitolato d'onere.

2. DEFINIZIONI

Ditta appaltatrice: si intende la ditta che effettua il servizio all'interno degli edifici e mezzi di competenza dell'Ente committente e sui mezzi di proprietà dello stesso.

Ente committente: l'Ente che commissiona i lavori di cui sopra alla ditta appaltatrice e presso i cui edifici e mezzi si svolgono le attività.

Nella stesura del DUVRI si sono presi in considerazioni i seguenti ulteriori riferimenti di carattere normativo:

- a) Circolare Ministeriale 14 novembre 2007, n. 24 "Oggetto: L. n. 123/2007 -norme di diretta attuazione -indicazioni operative al personale ispettivo."
- b) Determinazione del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture: Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi per la sicurezza

3. DATI ANAGRAFICI COMMITTENTE

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Sede legale: Via Carebbio, 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

Telefono 030 7750750

Fax 030 725008

Email municipio@comune.cazzago.bs.it

Website www.comune.cazzago.bs.it

P.IVA 00724650981

Codice fiscale 82001930179/

Codice ISTAT 17046

Settore appartenenza Pubblica Amministrazione

RSPP Luciana Servalli – Cres LT

Telefono RSPP 035 335929

Fax RSPP 035 525539

Email luciana.servalli@creslt.it

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /

N° posizione INPS 1505361753

N° posizione INAIL:

Imp. Amministrativi 34300742-74

Imp. Tecnici 34300743-21

Attività effettuata Pubblica Amministrazione

4. DATI ANAGRAFICI DITTA APPALTATRICE

Denominazione _____

Indirizzo _____

Legale Rappresentante _____

Telefono _____

Fax _____

e-mail _____

P-I-/ Codice Fiscale _____

Cod. ISTAT _____

ATS _____

Ispettorato el Lavoro _____

N°posizione INPS di: _____

N°posizione INAIL di: _____

Servizio Prevenzione Protezione:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi

Resp. del Servizio RSPP _____ tel.: _____

Altri Addetti _____

Medico Competente _____ tel.: _____

Rappresentante dei Lavoratori _____ tel.: _____

L'Azienda ha provveduto alla redazione del Documento della Valutazione dei Rischi

SI NO

L'Azienda ha provveduto alla redazione dell'autocertificazione

SI NO

Antincendio e primo soccorso:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi

L'Azienda ha provveduto alla redazione del Piano di Emergenza

SI NO

L'Azienda ha provveduto alla redazione di istruzioni operative per i comportamenti da assumere in caso di necessità

SI NO

Responsabile antincendio _____

Lavoratori incaricati lotta antincendio _____

Responsabile primo soccorso _____

Lavoratori incaricati primo soccorso _____

Adempimenti formativi:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi L'Azienda ha provveduto all'informazione e formazione specifica dei lavoratori sui rischi connessi con le attività svolte e sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro come da documentazione allegata.

SI NO

Personale della ditta appaltatrice che opera all'interno dell'unità produttiva:

Cognome e nome Doc. identità

1

2

3

4

5

6

POSIZIONI ASSICURATIVE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

(da allegare al presente documento)

1. Iscrizione alla camera di commercio
2. Contratto di Assicurazione
3. Documento Unico Regolarità contributiva
4. Attestazione idoneità tecnica

Informazione sui rischi

Ai fini di assicurare adeguata informazione sui rischi derivati dalle attività che saranno svolte presso l'Azienda committente, l'impresa esecutrice fornisce la seguente documentazione

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

Informativa specifica sui rischi

Altro _____

5. MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

1. L'Appaltatore deve utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, esclusivamente mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro e deve mantenerli in ottimo stato mediante frequenti ed attente manutenzioni. L'Appaltatore si obbliga a sostituire i mezzi e le attrezzature che, per qualunque ragione, non rispondono ai requisiti previsti dalla legge o dal capitolato. L'Appaltatore deve inoltre mettere a disposizione mezzi e attrezzature idonee a soddisfare lo svolgimento dei servizi su tutto il bacino servito.
2. tutti i mezzi e le attrezzature devono rispettare le norme relative agli scarichi e emissioni gassose, nonché all'inquinamento acustico, in vigore o emanate nel corso della durata del contratto.
3. Nel caso di guasto di mezzi o di attrezzatura, l'Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla loro sostituzione immediata.
4. Eventuali rifiuti o materiali che, per qualsiasi ragione durante le attività di manutenzione, cadono a terra, devono essere immediatamente raccolti dall'Appaltatore che provvede inoltre alla pulizia della parte di sede stradale e/o immobile interessata dallo sversamento.
5. Nei casi di situazione straordinaria, l'Appaltatore deve garantire i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando al Comune le procedure adottate per fronteggiare l'emergenza ed i tempi necessari per il ritorno alla normalità.
6. Sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dall'Appaltatore, devono essere ben visibili almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale; Attività svolta.
7. Nell'espletamento dei servizi devono adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualunque disagio alla cittadinanza.
8. Tutti i mezzi devono essere adeguatamente assicurati, anche in relazione alle norme sulla circolazione stradale.
9. Per l'esecuzione dei servizi devono essere impiegati materiali di apporto o di consumo originali o idonei alle specifiche dell'apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme. Qualora il Comune preveda di mettere a disposizione dell'Appaltatore dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori o per l'erogazione dei servizi si dovrà specificare, nel verbale di consegna l'elenco e/o la tipologia di questi materiali, il luogo in cui vengono messi a disposizione e le modalità per il loro prelievo e uso.
10. Tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo rimarranno di proprietà dell'Appaltatore il quale dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti necessari per il proseguo del servizio ed al loro definitivo allontanamento e/o smaltimento. Gli oneri relativi sono a carico dell'Appaltatore.

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il materiale e le attrezzature eventualmente utilizzate dovranno essere conformi alle norme di sicurezza.
2. Segnalare, tempestivamente, al Preposto dell'ente committente ogni situazione di potenziale rischio per i propri dipendenti e per quelli della committente che dovesse essere individuata durante l'esecuzione del servizio.
3. Comunicare tempestivamente al Preposto della committente ogni eventuale incidente, infortunio occorso ai proprio personale, danni a cose del Committente o di altri.
4. Informare i propri dipendenti, sui quali per conto dell'Ente esercita la direzione e la sovrintendenza, di tutti i rischi generici e specifici presenti nei luoghi ove si dovranno svolgere i servizi e di tutte le misure adottate a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
5. Esigere e verificare il rispetto, da parte dei propri dipendenti, dei divieti e degli obblighi indicati.
6. Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti relative alla Prevenzione incendi, prevenzione Infortuni, Igiene del Lavoro ed alla tutela dell'ambiente.
7. Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti contenute nel Codice della Strada.

E' ammesso il subappalto, nei limiti e alle condizioni indicate dal codice degli appalti e secondo quanto indicato in fase di gara, che deve comunque essere autorizzato dal Comune.

L'Appaltatore dovrà indicare in offerta le prestazioni o le attività che intende subappaltare a terzi.

L'affidamento di lavori in subappalto non esonera l'Appaltatore che resta l'unico responsabile nei riguardi del Comune per la titolarità, le funzioni di coordinamento organizzativo, gli obblighi e gli oneri contrattuali, la responsabilità di risultato e quella in termini di sicurezza. In definitiva l'Appaltatore rimane responsabile unico della globalità delle prestazioni affidategli nonostante il subappalto, ancorché autorizzato.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice suddetto;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 -n.d.r.).
5. Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa d'indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

OBBLIGHI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Le attrezzature eventualmente utilizzate devono rispettare le normative di legge e non devono generare rischi per le persone.
2. Oltre a quelli specifici per la propria attività, devono essere usati i dispositivi di Protezione Individuali e collettivi eventualmente indicati dall'azienda committente.
3. Il tesserino di riconoscimento deve essere visibile e/o portato con sé ed immediatamente reso disponibile.
4. È obbligatorio il rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall'ente committente
5. È obbligatorio il rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

DIVIETI PER I DIPENDENTI DELLE DITTE APPALTATRICI

E' vietato:

1. Parcheggiare i mezzi della propria azienda davanti alle uscite d'emergenza e comunque al di fuori delle aree segnalate.
2. Ingombrare con materiali le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli estintori e le manichette antincendio e i punti di attacco per l'autopompa dei VV.F.
3. Intervenire su impianti ed apparecchiature di qualunque genere se non espressamente autorizzati.
4. Utilizzare mezzi ed attrezzature della committente, senza specifica autorizzazione.
5. Manomettere o rimuovere le apparecchiature di Prevenzione Incendi, se non espressamente autorizzati.
6. Gettare in qualunque scarico qualsiasi liquido contenente prodotti pericolosi.
7. Gettare nei cestini dei rifiuti o nei depositi dei rifiuti o in qualunque posto qualsiasi sostanza o materiale contenente prodotti pericolosi: chiedere al personale preposto come provvedere allo smaltimento.
8. Usare acqua in prossimità di apparecchiature, cavi e/o prese elettriche.
9. Fumare all'interno dei locali.

N.B. Tutte le autorizzazioni previste possono essere date solo dal datore di lavoro o preposto dell'Ente committente per il servizio in atto.

MISURE DA ADOTTARE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le misure che i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi, devono adottare in caso di infortunio, malore, ed emergenza (incendio ed evacuazione) sono le seguenti:

1. In caso di infortunio o di malore i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi possono rivolgersi ad un addetto del Committente che attiva le procedure di gestione del primo soccorso.
1. Nel caso in cui i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi avvertano un principio di incendio devono rivolgersi immediatamente ad un addetto del Committente che attiva la procedura di gestione delle emergenze.
2. In caso di ALLARME, i dipendenti delle Ditta esterne e/o Lavoratori Autonomi devono cessare o far cessare l'attività in corso, per l'abbandono del proprio posto di lavoro.

3. Nel caso in cui sia ordinata l'EVACUAZIONE, i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi Dovranno abbandonare l'area interessata dalle proprie lavorazioni prestando attenzione a non creare confusione e a non intralciare l'attività di soccorso seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica presente in azienda.

4. Nel caso in cui sia ordinato il CESSATO ALLARME i Lavoratori Autonomi e le Ditte esterne potranno rientrare ai posti di lavoro assieme al personale dipendente.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE EMERGENZE

Nei locali di proprietà dell'Ente:

1. Le uscite di sicurezza e le attrezzature antincendio sono debitamente segnalate, sono presenti impianti di illuminazione d'emergenza.

2. All'interno dei locali sono affisse planimetrie indicanti le vie di fuga e le uscite, il posizionamento dei mezzi di spegnimento.

3. In allegato al presente documento sono indicati i nominativi dei componenti della squadra d'emergenza.

6. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

MANUTENZIONE E FORMAZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA

Reparto d'esecuzione dei lavori:	Edifici comunali	Addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice	PERIODO DIURNO		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Interventi di manutenzione e formazione opere di falegnameria.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti dell'azienda esecutrice	a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di intervento b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di intervento		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice	Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	<p>Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione • Possibile contatto con elementi sporgenti da uffici, archivi, magazzini, depositi durante le operazioni di lavoro • Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini. • Presenza di superfici vetrate e conseguente rischio di taglio in caso di frantumazione durante le operazioni di lavoro per eventi accidentali o per rottura 		

	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli • per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Investimento per caduta di materiali dall'alto per lavori in committente per posizione sopraelevate effetto dell'attività • Rischi fisici: scivolamento, tagli, cadute, inciampo, urti, degli addetti della proiezione di frammenti, schegge e parti in lavorazione, ditta polverosità, rumore utilizzo di sostanze e prodotti per appaltatrice falegnameria
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • Delimitare l'area di lavorazione mediante apposita transennatura e cartellonistica per un'area sufficiente a garantire la sicurezza da proiezione di frammenti, schegge e parti in lavorazione • Ove necessario l'utilizzo di fiamme ossidriche, saldature e quant'altro può generare inneschi di incendio adottare tutte le precauzioni previste per questo tipo di lavorazione (assenza di infiammabili, combustibili, materiale cartaceo, gas infiammabile, ecc..) • In caso di attività polverulente sigillare le aree in maniera da evitare l'introduzione di particolato aero-sospeso nei luoghi ove sono presenti utenti o personale del committente
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale dell'ente e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. • Utilizzare sempre scale portatili e ponteggi a norma • Utilizzare tutti i DPI predisposti dal Datore di Lavoro dell'appaltatore

MANUTENZIONE DEGLI STADI E SPAZI ACCESSORI

Luogo d'esecuzione dei lavori:	CAMPI SPORTIVI DI: Cazzago San Martino Bornato
--------------------------------	--

Orari attività appaltatrice		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Gestione Stadio e strutture accessorie
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso a tutte le aree per gestione, pulizie, manutenzioni ordinarie. b) accesso a tutte le aree esterne: campo, area esterna (tribune) destinati a spazzamento, rimozione e pulizia cestini, pulizia aree verdi, pulizia aree limitrofi impianti
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito promiscuo di utenti impegnati in attività sportive o altri manutentori, con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree sportive o alle aree di lavoro di altri addetti oppure le si attraversi o percorra • Aree dislocate su livelli differenti a gradoni con maggior rischio di scivolamento e conseguenti urti contusioni • Remoto contatto con parti di impianti durante i lavori, con conseguente urto, schiacciamento • Possibile contatto indiretto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture o contatti accidentali in aree interne • Possibile contatto con materiali o liquidi organici per presenza di persone animali allo stato libero (cani, gatti, volatili, bisce...) • Potenziale esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici • Microclima termico
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali o attrezzature per operazioni di lavoro varie con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per lavori in elevazione o a terra per inciampo • Sversamenti di detersivi o altri materiali di pulizia con conseguente scivolamento • Cadute materiali per frantumazione (es. vetri) • Proiezione di parti liquide, detersivi con schizzi o investimento • Interferenza con macchinari utilizzati per le pulizie o manutenzioni in aree interne od esterne
MI SU	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree accessibili da altri addetti per operazioni di manutenzione o altri interventi impiantistici, qualora sussista il

	<p>rischio di investimento per attività effettuate contemporaneamente con presenza di altri operatori, il personale del concessionario non opererà se non a distanza adeguata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il personale del concessionario dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore • Il personale del concessionario dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività • Il personale del concessionario dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza • Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i rischi indicati • Il personale dell'appaltatore non potrà seppur per ragioni di lavoro accedere ad aree impiantistiche con rischi specifici (quadri elettrici, impianti tecnologici anche in aree esterne da sottoservizi)
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà allontanarsi verso le aree esterne in prossimità dei cancelli degli ingressi più vicini • Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indicano la presenza ed il transito di mezzi o di altri operatori. Utilizzare i DPI previsti per l'attività specifica, in particolare indumento ad alta visibilità nei casi sopraindicati.

MANUTENZIONE CADITOIE E POZZETTI

Luogo d'esecuzione dei lavori:	Aree esterne assegnate in appalto	addetti appaltatrice	tutti
Orari attività appaltatrice	periodo diurno		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	pulizia pozzetti e caditoie		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario	a) accesso a porzioni oggetto di intervento b) pulizia e asportazione materiale		
Attrezzature/macchinari	Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui		

	utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice	al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Rischio di scivolamento o caduta in aperture e buche • Rischio biologico con materiale potenzialmente infetto • Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di camminamento che possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Presenza di dislivelli o accesso con posture incongrue • Presenza di elementi da sollevare non perfettamente mobili in caso di ferro corrosivo o deteriorato
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di camminamento che possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni • Rischio di esposizione per inalazione e contatto con gas o altri fluidi liquidi o gassosi in caso di contatto e rottura con tubazioni
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti che possono comportare esposizione ad agenti biologici devono essere rimossi e non abbandonati per qualsiasi motivo. • 2. Non devono essere abbandonati abiti da lavoro, indumenti, scarpe, o altri presidi potenzialmente contaminati. • Le operazioni con potenziale rischio di contatto con agenti biologici devono essere eseguite preferibilmente senza la presenza di personale del committente o di altre imprese e senza la presenza di cittadini. • Per interventi da eseguirsi con impiego di macchine operatrici, la ditta porrà la massima attenzione (prima durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. L'area di intervento deve essere comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. • E' proibito ogni lavoro a fuoco.

		<ul style="list-style-type: none"> Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di intervento in caso di emergenza. È obbligatorio verificare la presenza di tubazioni prima di procedere a qualunque opera muraria di demolizione o foratura. Per le strade e aree pubbliche e parchi o giardini pubblici, è necessario, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e mezzi comunali con quelli dell'impresa appaltatrice.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito di mezzi. Collocazione di adeguate segnalazioni e transenne al fine di evitare l'investimento. Prestare attenzione alle buche e pozzetti e non accedere se non provvisti di calzature e abbigliamento adeguato

VERNICIATURA, TINTEGGIATURA E GESSATURA

Luogo d'esecuzione dei lavori:		EDIFICI COMUNALI	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice		periodo diurno		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di verniciatura, tinteggiatura, gessatura su murature, componenti di impianti, tubazioni, pareti, pavimenti, ringhiere, balaustre, parapetti, serramenti vari.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di intervento b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di intervento		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> Transito di mezzi con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato o con residui di lavorazione Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione 18) Possibile contatto con parti di macchinari in movimento in prossimità delle porzioni interessate dai lavori con conseguente		

		<p>urto, schiacciamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con superficie calda e conseguente rischio di ustione
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • esposto Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per il personale dei lavori in elevazione committente per effetto dell'attività degli addetti della • Sversamenti di pitture o vernici con conseguente imbrattamento o scivolamento ditta • Rischio di esposizione per inalazione e contatto con agenti appaltatrice chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un evento
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le latte di vernice/pitture. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano il riscaldamento delle porzioni oggetto degli interventi (es. tubazioni)
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale dell'ente e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

Luogo d'esecuzione dei lavori:	Aree esterne	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice	periodo diurno		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Interventi di verniciatura, tinteggiatura, gessatura su murature, componenti di impianti, tubazioni, pareti, pavimenti, ringhiere, balaustre, parapetti, serramenti vari.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario	a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di idonee opere provvisorie idonee all'intervento effettuato. Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica idonea		

		b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non soggetta ad interferenze esterne
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi di trasporto in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Transito di mezzi in prossimità dei luoghi di stoccaggio del materiale con conseguente sversamento
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di materiali (latte di pitture, vernici) che possono determinare rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Caduta materiali durante eventuali lavori su parti o corpi di impianto sopraelevati (tubazioni, porzioni di pareti o infissi sopraelevati)
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito mezzi.

MANUTENZIONE EDILE

Luogo d'esecuzione dei lavori:	EDIFICI COMUNALI	addetti appaltatrice	tutti
Orari attività appaltatrice			
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi, ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in calcestruzzo.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario	a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di intervento b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di intervento		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice	Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Esposizione a rumore per la vicinanza ad impianti (es. centrale termica) • Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato • Rischio di esposizione per inalazione e contatto con 	

		<p>agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un evento (attività soggetta VVF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili e ascensori; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione • Nei locali tecnologici, nelle centrali termiche sono presenti numerose tubazioni relative a varie tipologie di impianti al cui interno possono scorrere fluidi in pressione.
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di camminamento il personale del che possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con committente per conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione del materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono con l'area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti. • E' proibito ogni lavoro a fuoco. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • È obbligatorio verificare la presenza di tubazioni prima di procedere a qualunque opera muraria di demolizione o foratura.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. • Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito di mezzi.

Luogo d'esecuzione dei lavori:	Aree esterne	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice			
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda	Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi, ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in		

esecutrice:		calcestruzzo.
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso alle aree oggetto di intervento: segregazione e collocazione di idonee opere provvisorie inerenti l'intervento effettuato b) approntamento e stoccaggio materiali edili ed attrezzature per le operazioni di lavoro
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi e traffico urbano con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra.
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli e superfici di camminamento che possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione di mezzi tramite transenne qualora le operazioni di lavoro interferiscano con rischio elevato. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale presente nei luoghi (se chiusi) e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

Luogo d'esecuzione dei lavori:	locali tecnologici	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice	PERIODO DIURNO		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Manutenzione edile, opere edili comportanti limitati scavi, ripristini di murature o coperture, pavimentazioni, getti in calcestruzzo.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del	a) accesso a porzioni all'interno dei locali: limitate all'area oggetto di intervento in quanto occupate da impianti		

concessionario		b) accesso a porzioni di aree esterne in prossimità dei locali oggetto di intervento
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi di trasporto o servizio in prossimità delle porzioni adiacenti i locali oggetto di intervento con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Esposizione a rumore per la vicinanza agli impianti contenuti nei locali • Rischio di scivolamento per presenza di aree con pavimento bagnato • Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse e scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione • Presenza di numerose tubazioni relative a varie tipologie di impianti al cui interno possono scorrere fluidi in pressione.
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli e superfici di camminamento che possono essere sconnesse durante le lavorazioni, con committente o di conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Caduta materiali durante eventuali lavori in elevazioni
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • È obbligatorio verificare con il committente la necessità di chiusura di valvole e/o tubazioni prima di procedere a qualunque opera muraria di demolizione o foratura.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà allontanarsi immediatamente e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. • Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito di altri mezzi.

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Luogo d'esecuzione dei lavori:		Aree verdi di edifici pubblici Aree stradali o di pubblica utilità	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice		PERIODO DIURNO		
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi, comprese potature e piccoli cantieri.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso a porzioni con presenza di piante oggetto di intervento, arredi e altri elementi (es. illuminazione)		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà del committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi di trasporto con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato o con pavimentazione sconnessa • 28) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture • Aree urbane a media/alta densità di traffico con rischio collusione, investimento • Rischi derivanti da cadute di materiali in fase di lavorazione • Rischi derivanti da cadute dall'alto per lavori in quota (es. taglio alberi) • Rischi derivanti da cadute in fossati o altre cavità a seguito di lavori in aree circostanti 		
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a materiali con il personale del conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Sversamenti di contenitori con rifiuti vegetali o concimi con conseguente scivolamento o imbrattamento 		
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Se le aree percorse da mezzi interferiscono sensibilmente con l'area di lavoro dovrà essere disposta la perimetrazione e segnalazione adeguata del cantiere verde. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. 		

		<ul style="list-style-type: none"> Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza.
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> Se l'attività è svolta in aree verdi all'interno di edifici comunali (cortili o giardini) prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale dell'edificio e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

Luogo d'esecuzione dei lavori:		edifici comunali	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice				
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di intervento b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di intervento		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione 34) Possibile contatto con elementi sporgenti da uffici, archivi, magazzini, depositi durante le operazioni di pulizia Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture o contatti accidentali Scivolamenti per presenza di scale, dislivelli, gradini. Presenza di superfici vetrate e conseguente rischio di taglio in caso di frantumazione durante le operazioni di pulizia per eventi accidentali o per rottura 		
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per committente per lavori di pulizia in posizione sopraelevate Sversamenti di detersivi o altri materiali di pulizia con conseguente scivolamento 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i rischi indicati
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

Luogo d'esecuzione dei lavori:		Aree esterne	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice				
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere idonee all'intervento effettuato. Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non soggetta ad interferenze esterne		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Transito di mezzi di trasporto in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra • Transito di carrelli o mezzi in prossimità dei luoghi di stoccaggio del materiale con conseguente urto accidentale, rovesciamento, schiacciamento e sversamento 		
	Rischi a cui è esposto il	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di materiali (attrezzature di lavoro e contenitori 		

	personale del	vari) che possono determinare rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta <ul style="list-style-type: none"> • Caduta contenitori o attrezzi impiegati durante eventuali lavori su parti di edifici o corpi di impianto sopraelevati o pareti finestrate • Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione di mezzi se tali operazioni interferiscono con l'area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Le aree di intervento dovranno essere segnalate e perimetrate
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà il punto di raccolta opportunamente segnalato.

Luogo d'esecuzione dei lavori:		Locali tecnologici	addetti appaltatrice	
Orari attività appaltatrice				
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.		
Elenco delle attività svolte dagli addetti del concessionario		a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere idonee all'intervento effettuato. Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non soggetta ad interferenze esterne		
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5 Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5		
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a rumore per la vicinanza ad alcune attrezzature 16. Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato o con residui di lavorazione • Rischio di esposizione per inalazione e contatto con agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un evento (attività soggetta VVF) • Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione • Possibile contatto con parti di macchinari in movimento in prossimità delle porzioni interessate dai lavori con conseguente urto, schiacciamento. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con superficie calda e conseguente rischio di ustione • Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture o contatti accidentali
	Rischi a cui è esposto il personale del	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta • Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per lavori in elevazione • Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con conseguente scivolamento • Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare gli eventuali DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. • Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. • Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i rischi indicati
	Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.

NORME DI SICUREZZA E MODALITÀ OPERATIVE

1. Sopralluogo preventivo ditta esterna appaltatrice.

La ditta appaltatrice dichiara di aver effettuato un sopralluogo preventivo sul luogo di lavoro e di aver preso visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti e di averne informato i propri dipendenti.

2. Informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere.

Le ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione dei rischi riguardanti le aree nella quale si andrà ad operare.

La ditta appaltatrice dichiara di attenersi alle procedure di lavoro in sicurezza, di comunicare la presenza di rischi provocati dalla propria attività; si impegna nel caso a fornire le indicazioni sulle misure di sicurezza aggiuntive che dovranno essere messe in atto.

3. La ditta appaltatrice consegnerà la propria documentazione di valutazione dei rischi per l'attività di propria pertinenza.

4. La ditta appaltatrice dichiara altresì di aver adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in particolare di aver informato e formato i propri lavoratori e di averli forniti del necessari D.P.I.

Per la ditta Committente, il preposto:

Data..... Firma.....

Per presa visione del presente documento, e conferma dei dati e delle dichiarazioni inserite in tale documento, il datore di lavoro e/o preposto della ditta Appaltatrice:

Data..... Firma.....

7. VALUTAZIONE COSTI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI

Per la realizzazione di eventuali azioni/interventi che potranno richiedere

- l'impegno di risorse umane (es. maggiori tempi di lavorazione, attività in orari particolari, differimenti temporali da concordare con l'Ente, ecc.);
- l'impiego di specifiche attrezzature e/o impianti, Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi (DPI – DPC) non strettamente legati al ciclo produttivo proprio dell'Impresa;
- l'implementazione della dotazione dell'impresa appaltatrice e di eventuali subappaltatori di DPI -DPC, segnaletica, attrezzature, cartellonistica;
- la formazione specifica al personale dell'impresa (preposti) per illustrare situazioni ambientali di particolare rilevanza;
- le riunioni di coordinamento;

si stabilisce un importo forfettario annuo di euro 4.098,41.

È importante evidenziare che sono da ritenersi esclusi dal novero delle attività di prevenzione/protezione indicate quelle strettamente imputabili all'attività appaltata e, come tali, da non indicare in contratto, comunque obbligatorie per l'impresa aggiudicataria o subappaltatore ai

sensi della legge (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.).